



Segment 1 - Etapa IV
Fundatia existenta se subzideste

Segment 2 - Etapa II
Partial zidul se desface si se va rezidi cu fundatie noua, fundatia existenta ramasa pe pozitie se va subzidi

Segment 3 - Etapa II
Se desface integral si se va rezidi cu fundatii noi - Sectiunea B-B

Segment 5 - Etapa I
Partial zidul se desface si se va rezidi cu fundatie noua, fundatia existenta ramasa pe pozitie se va subzidi

Segment 4 - Etapa I
Fundatia existenta se subzideste

Legenda

- SEGMENT I Identificare zone de lucru la Tronsonul 7
- Segment a carui fundatie se subzideste
- Segment care se reconstruieste cu fundatie noua
- Etapizare executie subzidire fundatii existente Subzidirea se va executa pe tronsoane cu o lungime max. de 100cm
- Etapizare executie ziduri din piatra care se reconstruiesc Reconstruirea se va executa pe tronsoane o lungime max. de 150cm

Categoria de importanta a cladirii conform H.G. 766/2000: C
Clasa de importanta: III

			PROIECTANT DE SPECIALITATE S.C. HIGH STANDARDS S.R.L. J 32/1965/2008 551086, Medias, jud. Sibiu, Str. Baznei, nr. 3, bl. 2, sc.A, ap. 6 ifr. 0269-631900, 010401733-014640 office@highstandards.ro		STAMPILA, DATA, SEMNATURA Proiect nr.: 251/2017
			Beneficiar: Primăria Municipiului Sighisoara 545400 Sighisoara, str. Piata Muzeului Nr. 7, jud. Mures	Faza proiect: PT+DE	
SEF PROIECT arh. Nits Alexandru Tiberiu	DESENAT ing. Schneider Roxana	Scara: 1:50 Format: A1 Data: 2019	Titlu proiect: Lucrari de consolidare si restaurare Zidului Cetatii Sighisoara - Tronsonul 7	Nume planșă: Plan identificare etape de lucru fundatii noi si subzidiri	Planșă nr.: R.01
Proiectul de specialitate este proprietatea intelectuală a firmei S.C.HIGH STANDARDS S.R.L. Medias si a fost realizat la cererea beneficiarului. Reproducerea totală sau parțială a acestuia se poate realiza doar cu acordul scris al proiectantului.					